

**INFORME DE SUPERVISION DE PROYECTOS POR CONTRATA A DICIEMBRE 2023**

DATOS GENERALES						PRESUPUESTO DE OBRA		PLAZO DE OBRA			ACUMULADO - EJECUCION DE OBRA			ESTADO DE SUPERVISION		
ITEM	SECTOR	PROVINCIA	CUI	NOMBRE COMPLETO DE OBRA	Nº CONTRATO EJECUCION DE OBRA	Nº CONTRATO SUPERVISION DE OBRA	PRSUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DEL CONTRATO ACTUALIZADO DE CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO DE OBRA	PLAZO INICIAL	FECHA DE TERMINO PROGRMADA INICIAL	FECHA DE TERMINO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	SITUACION DE SUPERVISION
1	EDUCACION	ACOBAMBA	2261749	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA , PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN - CONTRUCCION E IMPLEMENTACION PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ETAPA 01	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 01-2022-UNAAT	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 01-2022-UNAAT	13,377,094.94	16,275,074.07	19/08/2022	330	14/07/2023	17/09/2023	100	95.42	95.42	EN PROCESO DE LIQUIDACION
2	EDUCACION	ACOBAMBA	2340970	"CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA , PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN"- INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL Y DE SEGURIDAD DEL CAMPUS- II ETAPA.	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°01-2023-UNAAT	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004-2023-UNAAT	3,947,539.26	-	9/11/2023	120	14/07/2024	7/03/2024	34.43	29.75	29.75	EN EJECUCION

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA  
Ing. Diego Alberto Hinojosa Gutierrez  
PROF. IV UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - UNAAT