

SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES DEL II TRIMESTRE 2024

DATOS GENERALES							PRESUPUESTO DE OBRA		PLAZO DE OBRA				ACUMULADO - EJECUCION DE OBRA			ESTADO DE SUPERVISION
ITEM	SECTOR	PROVINCIA	CUI	NOMBRE COMPLETO DE OBRA	N° CONTRATO EJECUCION DE OBRA	N° CONTRATO SUPERVISION DE OBRA	PRSUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DEL CONTRATO ACTUALIZADO CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO DE OBRA	PLAZO INICIAL	FECHA DE TERMINO PROGRMADA INICIAL	FECHA DE TERMINO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	SITUACION DE SUPERVISION
1	EDUCACION	ACOBAMBA	2261749	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN - CONTRUCCION E IMPLEMENTACION PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - ETAPA 01	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01-2023-UNAAT	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 04-2023-UNAAT	4,250,113.50	3,947,539.26	9/11/2023	120	7/03/2024	7/03/2024	94.15	94.15	94.15	EN RECEPCION DE OBRA
2	EDUCACION	ACOBAMBA	2340970	"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN"- INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL Y DE SEGURIDAD DEL CAMPUS- II ETAPA.	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°02-2023-UNAAT	CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N°01-2024-UNAAT	18,635,842.07	18635842.07	15/01/2024	360	8/01/2025	25/04/2025	3.42	3.42	3.42	EN EJECUCION
	EDUCACION	ACOBAMBA	2340971	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN – CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION PABELLON ESTUDIOS GENRALES" – ETAPA 02.	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01-2024-UNAAT	CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N°02-2024-UNAAT	15,671,274.66	15,671,274.66	6/06/2024	360	31/05/2025	-	4.32	0	0	EN EJECUCION

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES DEL II TRIMESTRE 2024

N°	DESCRIPCION	N° CONTRATO DE SUPERVISION	MONTO CONTRACTUAL	MODIFICACION CONTRACTUAL	TOTAL CONTRATO A DICIEMBRE 2023	DEVENGADO TOTAL A DICIEMBRE 2023	SALDO CONTRACTUAL	ESTADO SUPERVISION	ESTADO EJECUCION	AVANCE FISICO
1	CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN – CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PABELLÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON CODIGO UNICO N° 2249837.	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 01-2022-UNAAT	576,504.61	0	576,504.61	576,504.61	0	PLAZO VIGENTE	PROCESO DE LIQUIDACION	100%