

SUPERVISIÓN DE CONTRATACIONES DEL IV TRIMESTRE 2025

DATOS GENERALES					PRESUPUESTO		PLAZO DE OBRA				ACUMULADO - EJECUCIÓN DE OBRA			ESTADO DE SUPERVISIÓN
ITEM	SECTOR	PROVINCIA	CUI	NOMBRE COMPLETO DE OBRA	PRESUPUESTO INICIAL DE CONTRATO DE OBRA	PRESUPUESTO DEL CONTRATO ACTUALIZADO CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO DE OBRA	PLAZO INICIAL	FECHA DE TERMINO PROGRAMADO INICIAL	FECHA DE TERMINO REAL	AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO	AVANCE FISICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	SITUACIÓN DE SUPERVISIÓN
			379737	CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN - OBRAS DE TRANSITABILIDAD URBANA - III ETAPA	S/ 80,050.00	S/ 80,050.00	4/02/2025	120	3/06/2025	13/11/2025	100%	100%	100%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA
3	EDUCACIÓN	ACOBAMBA	2563780	CREACION DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA SECTOR HUANCUCRO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 186,000.00	S/ 186,000.00	21/11/2024	240	18/07/2025	-	100%	82.96%	82.96%	SUSPENDIDO
4	EDUCACIÓN	ACOBAMBA	2341075	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGIÓN JUNÍN	S/ 496,200.00	S/ 496,200.00	15/01/2024	360	8/01/2025	9/10/2025	87.01%	87.01%	87.01%	PROCESO DE RECEPCIÓN
	EDUCACIÓN	ACOBAMBA	2261749	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN - CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - ETAPA 04	S/ 1,227,993.24	S/ 1,227,993.24	17/07/2024	360	11/07/2025	-	90.39%	89.68%	89.68%	SUSPENDIDO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

Ing. Diego A. Hinostroza Gutiérrez
Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones (e)